



GOVERNO MUNICIPAL DE
SIDERÓPOLIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

PLANIPLA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA ANTIGO ESCRITÓRIO CSN

Referência: SINAPI SC JAN/2022 sem desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6		PARCELA 7		PARCELA 8		PARCELA 9		PARCELA 10	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.901,96	22%	1.958,43	9%	801,18	8%	712,16	9%	801,18	8%	712,16	9%	801,18	8%	712,16	9%	801,18	9%	801,18	9%	801,18
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	7.233,06	70%	5.063,14	30%	2.169,92																
3	COBERTURA	125.724,53					50%	62.862,27	50%	62.862,27												
4	PAREDES DE ALVENARIA	20.365,59			50%	10.182,80	50%	10.182,80														
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.848,13					100%	5.848,13														
6	REVESTIMENTOS	431.355,59						30%	129.406,68	50%	215.677,80	20%	86.271,12									
7	PINTURA	37.215,57										60%	22.329,34	40%	14.886,23							
8	DIVISÓRIAS INTERNAS	39.644,41																	100%	39.644,41		
9	PALCO DE MADEIRA	10.390,03																	100%	10.390,03		
10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS DOS LAVABOS	15.568,14										100%	15.568,14									
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	40.142,90								50%	20.071,45	50%	20.071,45									
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	118.999,83											30%	35.699,95	70%	83.299,88						
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	214.384,26											30%	64.315,28	70%	150.068,98						
14	ILUMINAÇÃO CÊNICA	94.523,69																	50%	47.261,85	50%	47.261,85
15	ESQUADRIAS	103.339,43											20%	20.667,89	80%	82.671,54						
16	PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA	1.427,01																			100%	1.427,01
17	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	4.347,71																			100%	4.347,71
18	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS	26.792,97																	50%	13.396,49	50%	13.396,49
19	ACESSÓRIOS DIVERSOS	29.449,19																			100%	29.449,19
20	TOTENS	1.553,85																			100%	1.553,85
21	SERVIÇOS FINAIS	4.311,08																			100%	4.311,08
TOTAL DA PARCELA (R\$)				7.021,57		13.153,89		79.605,35		193.070,12		236.461,40		165.709,11		198.285,16		234.170,04		111.493,95		102.548,35
TOTAL ACUMULADO (R\$)		1.341.518,93		7.021,57		20.175,46		99.780,81		292.850,93		529.312,33		695.021,44		893.306,60		1.127.476,64		1.238.970,58		1.341.518,93