



| Cronograma Físico e Financeiro |                        |                      |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Item                           | Descrição              | Total Por Etapa      | 30 DIAS             | 60 DIAS             | 90 DIAS             | 120 DIAS            |
| 1                              | CANTEIRO DE OBRAS      | 100,00%<br>1.637,33  | 100,00%<br>1.637,33 |                     |                     |                     |
| 2                              | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00%<br>19.525,71 | 75,00%<br>14.644,28 | 25,00%<br>4.881,43  |                     |                     |
| 3                              | ESTRUTURA              | 100,00%<br>18.938,55 | 25,00%<br>4.734,64  | 50,00%<br>9.469,28  | 25,00%<br>4.734,64  |                     |
| 4                              | COBERTURA              | 100,00%<br>74.977,90 |                     | 50,00%<br>37.488,95 | 50,00%<br>37.488,95 |                     |
| 5                              | PAREDES                | 100,00%<br>15.875,65 |                     | 50,00%<br>7.937,83  | 50,00%<br>7.937,83  |                     |
| 6                              | REVESTIMENTOS          | 100,00%<br>40.703,61 |                     | 25,00%<br>10.175,90 | 25,00%<br>10.175,90 | 50,00%<br>20.351,81 |
| 7                              | ESQUADRIAS             | 100,00%<br>6.821,85  |                     |                     | 50,00%<br>3.410,93  | 50,00%<br>3.410,93  |
| 8                              | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  | 100,00%<br>37.517,85 |                     | 25,00%<br>9.379,46  | 25,00%<br>9.379,46  | 50,00%<br>18.758,93 |
| 9                              | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA   | 100,00%<br>24.170,43 |                     | 25,00%<br>6.042,61  | 25,00%<br>6.042,61  | 50,00%<br>12.085,22 |
| 10                             | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA | 100,00%<br>39.203,98 |                     |                     | 25,00%<br>9.801,00  | 75,00%<br>29.402,99 |
| 11                             | PASSEIO PÚBLICO        | 100,00%<br>8.036,48  |                     |                     | 25,00%<br>2.009,12  | 75,00%<br>6.027,36  |
| Porcentagem                    |                        |                      | 7,31%               | 29,71%              | 31,66%              | 31,33%              |
| Custo                          |                        |                      | 21.016,25           | 85.375,45           | 90.980,43           | 90.037,22           |
| Porcentagem Acumulado          |                        |                      | 7,31%               | 37,02%              | 68,67%              | 100,0%              |
| Custo Acumulado                |                        |                      | 21.016,25           | 106.391,70          | 197.372,12          | 287.409,34          |

Siderópolis, 24/03/2023

Tiago Rosso Urbano  
Engenheiro Civil  
CREA - SC 126.160-6