

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA PRAÇA COHAB

REFERÊNCIA: SINAPI SC SET/2024 SEM DESONERAÇÃO

LOCAL DA OBRA: BAIRRO COHAB, SIDERÓPOLIS / SC

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS - CPF/CNPJ 89.673.497/0001-62



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		1		2		3	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PRELIMINARES	100	4.393,99	54,27	2.384,83	22,52	989,58	23,2	1.019,57
2	DRENAGEM	100	37.797,40	71,1	26.875,30	28,9	10.922,10		
3	CALÇADA	100	32.368,56	80	25.894,85	20	6.473,71		
4	PAVIMENTAÇÃO	100	247.201,75			100	247.201,75		
5	CERCAS E MUROS	100	55.024,20	17,08	9.399,47	68,07	37.457,54	14,84	8.167,19
6	EQUIPAMENTOS	100	120.420,23					100	120.420,23

VALORES TOTAIS	TOTAL	1		2		3	
VALOR DA PARCELA		12,98%	64.554,45	60,95%	303.044,68	26,07%	129.606,99
VALOR ACUMULADO	497.206,13	12,98%	64.554,45	73,93%	367.599,14	100,00%	497.206,13

LUCAS MANENTI SERAFIM
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 146320-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS